

人民广场围挡 √



拆除后 本版图片 长春轨道交通集团供图

长春全力整改施工围挡回应民生关切 重点区域再“瘦身”两万平方米

城市建设关乎民生福祉,施工围挡作为城市建设中的常见元素,其规范管理至关重要。近日,长春市在围挡治理工作上持续发力,一系列举措接连落地,全力提升城市功能与群众幸福感。

长春轨道交通集团公司积极响应号召,迅速行动。早在省市部署前,就率先对地铁5号线、地铁7号线施工围挡开展整改。专项整治行动全面铺开后,集团组建工作小组,深入现场督导,制定分批次治理方案,实时监测施工进度,能缩尽缩、能小尽小,完工即拆除围挡清理场地,还联合多部门建立定期会商机制。

首战告捷,一周释放6万余平方米空间。3月21日—27日,在主城区南湖大路、硅谷大街等路段率先完成3处围挡拆除、15处围挡优化,腾退道路面积61920平方米。

接续攻坚,重点区域再“瘦身”两万平方米。3月27日—4月4日,主城区东南湖大路、南湖广场周边等18处围挡完成优化,又释放24859平方米道路空间。截至4月4日,主城区累计完成围挡拆除、优化共计36处,释放道路面积86779平方米。

作为车流、人流较大的地标位置,文化广场临近新民大街历史文化街区,既是“窗口”,也是市民休闲娱乐的重要场所。长春地铁5号线一期工程七工区文化广场站项目位于解放大路与东民主大街交会西南角,围挡占地面积35099平方米。3月30日拆除完成一期永久围挡,退围7865平方米。截至4月1日,项目主体结构1号出入口、2号出入口已完成,1号风道已完成10%,3号出入口未开始施工。计划于2025年9月20日、2026年5月30日分期拆除二期、三期永久围挡,退还公园绿化。目前在剩余场地外架设临时围挡,到2026年5月30日机电装修、轨排井、人防还建施工完成后拆除所有围挡,全部归还文化广场。

明确节点,4月末攻坚目标出炉。根据计划,4月30日前,主城区将在南湖大路等路段拆除4处、优化29处围挡,预计释放54255平方米;主城区外在长清公路完成1处围挡优化,腾退51044平方米。

据了解,长春轨道交通集团公司将以此次专项行动为契机,持续提升精细化施工管理水平,全面落实“少围挡、快恢复、不扰民”的建设标准,通过围挡动态管控、工序精准衔接、资源集约调配等创新机制,实现施工效率与民生感知“双提升”,致力打造轨道交通建设与城市公共空间共融共生的行业范式。

城市晚报全媒体记者 刘佳雪

超强街站围挡 √



拆除后

文化广场围挡 √



拆除后

工农广场围挡 √



拆除后

南湖广场围挡 √



拆除后



拆除前



拆除前



拆除前



拆除前